

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrťročná správa č. 10 za obdobie 12/2015 – 02/2016

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybuduje **127,207 km** gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093 km** výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdošín a Trstená a príslušných obcí.





ZÁKAMENNÉ
Dokončovacie práce na dočasnej
úprave miestnej komunikácie

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2013 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Dielo bolo ukončené k termínu **11. 12. 2015** a následne začala lehota na oznámenie a odstránenie vád.

K termínu 12/2015 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby:

Aktivita I. Kanalizácia:

Prestavanosť na objektoch kanalizácie bola k obdobiu 11/2015

v dĺžke **132 400,0 m** čo z celkovej dĺžky 136 300 m predstavovalo plnenie **97 %**. Dielo bolo k termínu 12/2015 prevzaté avšak sa väčším množstvom vád a nedorobkov, ktoré však nebránili prevzatiu stavby. Medzi hlavné vady a nedorobky patrili dokončovacie práce na prechodoch tokov, úpravách pozemkov, odstraňovanie nátokov balastných vôd, dokončovacie práce na objektoch ČS ako sú terénne úpravy a oplotenia. Najväčší rozsah nedorobkov predstavovali asfaltárske práce na štátnych a miestnych komunikáciách. Prestavanosť na ČOV Dolný Kubín predstavuje k sledovanému obdobiu **99 %** a na ČOV Nižná n. O. je to **98 %**. Celková finančná prestavanosť je **90,77%** na stavebných prácach a **95,5 %** na službách stavebného dozoru.

K termínu 12/2015 bola zhotoviteľom stavby predložená faktúra č. 21 a 22 za fakturované obdobie 01. 11. 2015 až 11. 12. 2015 v celkovej sume vykonaných prác vo výške **35 844 852,59 €**. K tomuto termínu bolo z tejto sumy uvoľnené zádržné vo výške 3 161 200,21 €.

Stavba je finančne a fyzicky v sklze. K termínu ukončenia stavby však bolo možné dielo ukončiť a prevziať s vadami a nedorobkami ktoré musia byť ukončené v termíne do 06/2016 a v lehote na oznámenie vád. Na stavbe ostáva ešte značné množstvo dokončovacích prác ako napríklad kanalizačné prípojky, prechody tokov, asfaltárske práce na miestnych a štátnych cestách, úpravy pozemkov, dokončenie čerpacích staníc atď. Na stavbe sú nedostatky v kvalite stavby. Na obidvoch čistiarnach odpadových vôd ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná nad Oravou sa ukončujú posledné práce, obe čistiarne sú v skúšobnej prevádzke a už prebieha iba odstraňovanie vád a nedorobkov.



RABČA - GRŮN
Vyspravenie miestnych ciest
pred zimnou údržbou

Stav na projekte k termínu ukončenia diela 11. 12. 2015:

Sekcia č. 1:

- SO 16. Zákamenné, kanalizácia – 22 550 m,
- SO 17. Novoť, kanalizácia – 20 803,12 m,
- SO 28. Lokca-Breza, kanalizačný zberač – 4 236,85 m,
- SO 29. Breza – Krušetnica, kanalizačný zberač – 3 549,30 m,
- SO 30. Krušetnica - Zákamenné, kanalizačný zberač - 2 945 m,
- SO 31. Zákamenné - Novoť, kanalizačný zberač – 4461 m,



Štátna cesta I. tr. v obci Rabča.
Výkon kontroly pred zimnou údržbou
z dôvodu identifikácie a nahlásenia vady diela.

Sekcia č. 2:

- SO 03. Rabča, kanalizácia – 23 337,87 m,
- SO 05. Oravská Polhora, kanalizácia – 15 450,02 m,
- SO 06. Sihelné, kanalizácia – 9 282,19 m,
- SO 12. Hruštín, kanalizácia – 10 507,91 m,
- SO 18 Rabča - Rabčice, kanalizačný zberač A3 – 254,33 m,
- SO 19 Rabča - Sihelné, kanalizačný zberač A4 - 1647,51 m,
- SO 20 Rabča - Oravská Polhora, kanalizačný zberač A – 1981,71 m,
- SO 24. Vasiľov - Babín, kanalizačný zberač – 1124 m,
- SO 25 Babín - Hruštín, kanalizačný zberač – 2211 m,
- SO 66 Vavrečka, kanalizácia – 5960,53 m,
- SO 67 Vavrečka, kanalizačný zberač – 1 188 m,

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín:

K obdobiu 02/2016 prebiehali nasledovné práce:

Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV pracuje v režime skúšobnej prevádzky. Celý objekt čistiare odpadových vôd je v záverečných štádiách výstavby kde sú hlavné funkčné celky v prevádzke a prebieha hlavne odstraňovanie vád a nedorobkov a realizácia súvisiacich pridružených prác. ČOV Dolný Kubín v režime skúšobnej prevádzky od 30. 04. 2015.

Preberací protokol č. 1, Sekcia č. 3, SS. 38. Dolný Kubín, rekonštrukcia ČOV.

a. Dátum začatia preberacieho konania 30. 04. 2015,

b. Dátum ukončenia preberacieho konania 26. 05. 2015,

Preberací protokol č. 2, Sekcia č. 3, SS. 38. Dolný Kubín, rekonštrukcia ČOV.

a. Dátum začatia preberacieho konania 22. 09. 2015,

b. Dátum ukončenia preberacieho konania 05. 10. 2015,



ČOV Dolný Kubín
Dokončovacie práce na
areálových komunikáciách,
oplození a terénnych úpravách

Dielo (časť) ČOV Dolný Kubín bolo prebraté dňa **05. 10. 2015**.

Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou:

K obdobiu 02/2016 prebiehali nasledovné práce:

Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV pracuje v režime skúšobnej prevádzky. Celý objekt čistiare odpadových vôd je v záverečných štádiách výstavby kde sú hlavné funkčné celky v prevádzke a prebieha hlavne odstraňovanie vád a nedorobkov a realizácia súvisiacich pridružených prác.

ČOV Nižná v režime skúšobnej prevádzky od 05. 05. 2015.

Preberací protokol č. 1, Sekcia č. 4, SS. 43. Nižná, kanalizácia a ČOV.

a. Dátum začatia preberacieho konania 05. 05. 2015,

b. Dátum ukončenia preberacieho konania 29. 05. 2015,

Preberací protokol č. 2, Sekcia č. 4, SS. 43. Nižná, kanalizácia a ČOV.

a. Dátum začatia preberacieho konania 24. 09. 2015,

b. Dátum ukončenia preberacieho konania 05. 10. 2015,



Dielo (časť) ČOV Nižná bolo prebraté dňa **05. 10. 2015**.

Služby stavebného dozoru:

Na stavbe pracujú 8 stavební dozori. 1x vedúci stavebných dozorov, 5x stavebný dozor pre kanalizáciu, 2x stavebný dozor pre ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná. K dátumu 12/2015 bola predložená faktúra č. 9 za obdobie 10 – 12/2015. V danom období sa využívali aj služby špecialistov, 1x elektrotechnický inžinier, 1x geodet stavby, 1x strojnotechnologický inžinier a 1x rozpočtár. Stavebný dozor predložil k 12/2015 faktúry č. 1 až č. 9 vo výške **1 760 520,0 €** čo predstavovalo finančnú prestavanosť **95,5 %**. Výkon služieb stavebného dozoru k 12/2015: **3 882** osobodní.

Propagácia a publicita projektu:

V oblasti aktivít v oblasti propagácie a publicity projektu boli k obdobiu 12/2015 predložené faktúry č. 02. až 04. V celkovej výške 20 213,61 € čo predstavuje finančné plnenie **91,9 %**. Práce v oblasti propagácie a publicity pokračujú v zmysle plánu.

V mesiaci 12/2015 bola na všetkých obciach v súlade so zmluvou vykonaná informačná kampaň na projekte, kde boli všetci dotknutí občania zvolaní obecným rozhlasom a reklamnými plagátmi. Z kampane je vyhotovená foto a video dokumentácia. Súčasťou kampane bolo doručenie reklamných predmetov, kalendárikov a informačných brožúr do každej domácnosti, celkom 5545 domácností. Boli vykonané taktiež nasledovné aktivity:

Zverejnenie informácií o prebiehajúcej výstavbe v obecnom rozhlase a obecných novinách,

Zverejnenie informácií o projekte na obecných stránkach obcí.

Zverejnenie informácií na www stránke OVS, a.s. - pravidelný štvrťročný web bulletin

Vyhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie priebežne (mesačne, štvrťročne) počas sledovaného obdobia,

Informovanie zástupcov obcí na kontrolných dňoch stavby,

Články v obecných novinách, celoštátnych periodikách, rozhlase a televízii, celoštátnej a regionálnej.



ZÁKAMENNÉ
Čerpacia stanica
odpadových vôd.
Technologické vybavenie
podzemnej časti.



HRUŠTÍN
Dokončené práce na kanalizácii a na
asfaltovaní miestnej cesty.