

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrťročná správa č. 11 za obdobie 03/2016 – 05/2016

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.



Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod



HRUŠTÍN
Konečná úprava štátnej cesty I. tr.

Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novot', Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybuduje **127,207** km gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093 km** výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdošín a Trstená a príslušných obcí.

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2013 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Dielo bolo ukončené k termínu **11. 12. 2015** a následne začala lehota na oznámenie a odstránenie vád.



ZÁKAMENNÉ
Konečná úprava štátnej cesty II. tr.

K termínu 03/2016 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby:

Aktivita I. Kanalizácia:

Prestavanosť na objektoch kanalizácie bola k obdobiu 11/2015 v dĺžke **132 400,0 m** čo z celkovej dĺžky 136 300 m predstavovalo plnenie **97 %**. Dielo bolo k termínu 12/2015 prevzaté avšak sa väčším množstvom vád a nedorobkov, ktoré však nebránili prevzatíu stavby. Medzi hlavné vady a nedorobky patrili dokončovacie práce na prechodoch tokov, úpravách pozemkov, odstraňovanie

nátokov balastných vôd, dokončovacie práce na objektoch ČS ako sú terénne úpravy a oplotenia. Najväčší rozsah nedorobkov predstavovali asfaltárske práce na štátnych a miestnych komunikáciách. Prestavanosť na ČOV Dolný Kubín predstavuje k sledovanému obdobiu **99 %** a na ČOV Nižná n. O. je to **98 %**. Celková finančná prestavanosť je **94,59%** na stavebných prácach a **95,5 %** na službách stavebného dozoru.



ČOV DOLNÝ KUBÍN
Biologické čistenie.
Dúchadlá pre výrobu
vzduchu pre aktiváciu.

K termínu 05/2016 bola zhotoviteľom stavby predložená faktúra č. 22 za fakturované obdobie 01. 01. 2016 až 31. 03. 2016 v sume vykonaných prác vo výške 1 505 681,22 € a celkom za celé dielo vo výške **37 350 533,81 €** čo predstavuje finančné plnenie **94,59 %**.

Stavba je finančne a fyzicky v sklze. K termínu ukončenia stavby však bolo možné dielo ukončiť a prevziať s vadami a nedorobkami ktoré musia byť ukončené v termíne do 06/2016 a v lehote na oznámenie

vád. Na stavbe ostáva ešte značné množstvo dokončovacích prác ako napríklad kanalizačné prípojky, prechody tokov, asfaltárske práce na miestnych a štátnych cestách, úpravy pozemkov, dokončenie čerpacích staníc atď. Predpokladá sa že dielo bude finálne a fyzicky ukončené vrátane odstránenie vád a nedorobkov v požadovanom termíne. Na stavbe sú nedostatky v kvalite stavby. Na obidvoch čistiarnach odpadových vôd ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná nad Oravou sa ukončujú posledné práce, obe čistiarne sú v skúšobnej prevádzke a už prebieha iba odstraňovanie vád a nedorobkov.



ČOV NIŽNÁ n. O.
Hala hrubého predčistenia.
Proces odstraňovania
hrubých nečistôt.

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín:

Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV Dolný Kubín pracuje v režime skúšobnej prevádzky od 30. 04. 2015. Dielo (časť) ČOV Dolný Kubín bolo prebraté dňa **05. 10. 2015**.

Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou:

Prebieha už iba odstraňovanie vád a nedorobkov. ČOV Nižná pracuje v režime skúšobnej prevádzky od 05. 05. 2015. Dielo (časť) ČOV Nižná bolo prebraté dňa **05. 10. 2015**.

Služby stavebného dozoru:

Na stavbe pracujú 5 stavební dozori. 1x vedúci stavebných dozorov, 4x stavebný dozor pre kanalizáciu. K dátumu 12/2015 bola predložená faktúra č. 9 za obdobie 10 – 12/2015. V danom období sa využívali aj služby špecialistov, 1x rozpočtár, 1x inžinier pre zaistenie kvality. Stavebný dozor predložil k 03/2016 faktúry č. 1 až č. 10 vo výške **1 804 400,0 €** čo predstavovalo finančnú prestavanosť **97,8 %**. Suma je zadržovaná do výšky 90%. Výkon služieb stavebného dozoru k 03/2016: **3 975** osobodní.



RABČA
Kontrola väd na stavbe

Propagácia a publicita projektu:

V oblasti aktivít v oblasti propagácie a publicity projektu boli k obdobiu 12/2015 predložené faktúry č. 02. až 04. V celkovej výške 20 213,61 € čo predstavuje finančné plnenie **91,9 %**. Práce v oblasti propagácie a publicity pokračujú v zmysle plánu.



BREZA
Výtlačné potrubie zavesené na moste.
Výtlak z obce Krušetnica a výtlak do obce Lokca.



KRUŠETNICA
Pokládka ložnej vrstvy a úprava poklopov pred konečnou úpravou miestnej cesty





SIHELNÉ
Prvá vrstva ložnej vrstvy
pred pokládkou konečnej úpravy.



VAVREČKA
Miestne komunikácie pred začatím
prác na konečnej úprave. Po dokončení
prác na kanalizácii.



VAVREČKA
Odstránenie dočasnej
úpravy pred začatím prác
na konečnej pokládke
asfaltových vrstiev.

