

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrtročná správa č. 06 za obdobie 12/2014 – 02/2015

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybuduje **127,207** km gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093** km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príľahlých obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdosín a Trstená a príľahlých obcí.



Prípravné práce pokračujú aj v zimnom období.
Vytyčenie trasy kanalizácie vetvy A-2 v obci Sihelne.



Prípravné práce pokračujú aj v zimnom období.
Obhliadka pŕahovanej trasy kanalizácie vetvy C12
v obci Zákamenné cez súkromné pozemky.

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2011 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru.

K termínu 02/2015 bol vybudovaný nasledovný rozsah stavby:

Aktivita I. Kanalizácia:

Prestavanosť na objektoch kanalizácie bola k obdobiu 02/2015 v dĺžke 67 551,2 m čo z celkovej dĺžky 136 300 m predstavovalo plnenie 49,5%. Postup prác

predstavuje cca 4,0 km za mesiac. Prestavanosť na ČOV Dolný Kubín predstavuje k sledovanému obdobiu 39 % a na ČOV Nižná n. O. je to 43 %. Celková finančná prestavanosť je 37%. Stavba je finančne a fyzicky v sklze a zmluvný termín ukončenia stavby resp. ukončenie stavby do konca roku 2015 je ohrozený. Na stavbe nie je dostatok kapacít ktorý by zmiernili tento negatívny stav v postupe prác. Taktiež stavba vykazuje finančné poddimenzovanie zhotoviteľom stavby a zlú finančnú disciplínu medzi jednotlivými podzhotoviteľmi.

Vecné plnenie k 02/2015:

SO 03. Rabča, kanalizácia – 3711,30 m
SO 05. Oravská Polhora, kanalizácia – 8118,11 m,
SO 06 Sihelné, kanalizácia – 591,50 m,
SO 12. Hruštín, kanalizácia – 6232 m,
SO 16 Zákamenné, kanalizácia – 5821 m,
SO 17 Novoť, kanalizácia – 16 787,51 m
SO 18 Rabča - Rabčice, kanalizačný zberač A3 – 182,44 m
SO 19 Rabča - Sihelné, kanalizačný zberač A4 - 1710 m
SO 20 Rabča - Oravská Polhora, kanalizačný zberač A – 2007,03 m
SO 24. Vasiľov - Babín, kanalizačný zberač – 1136 m,
SO 25 Babín - Hruštín, kanalizačný zberač – 2227 m
SO 28 Lokca-Breza, kanalizačný zberač – 3989,99 m
SO 29 Breza – Krušetnica, kanalizačný zberač – 1098,34 m,
SO 30 Krušetnica - Zákamenné,
kanalizačný zberač - 2624 m
SO 31 Zákamenné - Novoť,
kanalizačný zberač – 4462 m,
SO 66 Vavrečka, kanalizácia –
5849 m
SO 67 Vavrečka, kanalizačný
zberač – 1004 m
Spolu: 67 551,2 km

Aktivita III. ČOV Dolný Kubín:

K 12/2014 prebiehali nasledovné práce:

SO 38.008 Monoblok – čerpanie vody. SO 38.010 Kalové a plynové hospodárstvo – montáž oceľovej nosnej konštrukcie, náter. SO



Vykopové práce na kanalizácii v telese miestnej cesty v obci Novoť počas zimného obdobia.

38.018 Nádrž zväzaných odpadových vôd – čerpanie vody. SO 38.024 Prepojovacie potrubia – montáž potrubí, skúšky. SO 38.031 Sekundárne káblové rozvody – výkop a pokládka. PS 38.03 Kalové hospodárstvo – montáž potrubí. PS 38.102 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu – montáž ventilov a klapiek.

K obdobiu 02/2015 prebiehali nasledovné práce:

SO 38.008 Monoblok – čerpanie vody. SO 38.010 Kalové a plynové hospodárstvo – montáž rozvodov, čerpadiel. PS 38.04 Plynové hospodárstvo – demontáž rozvodov a technologických zariadení.

Aktivita IV. ČOV Nižná n. Oravou:

K 12/2014 prebiehali nasledovné práce:

SO 43.001 Trafostanica – maľby, montáž elektro. SO 43.003 Vstupná ČS – montáž plošiny. SO 43.004 Hala hrubého predčistenia – demontáže, montáž motorov stavidiel. SO 43.007 Budova odvodnenia kalu – montáž technológie – ukončenie. SO 43.009 Homogenizačná nádrž – montáž klampiarskych výrobkov. SO 43.010 Kalové hospodárstvo – montáž technologických potrubí. SO 43.015 Vzduchové potrubia – montáž potrubí. SO 43.017 Dosadzovacie nádrže a ČS vratného kalu – obsypy, montáž potrubí, montáž čerpadiel a armatúr, zámočnické prvky. SO 43.031 Kabelové trasy – prepojenie trás.

K obdobiu 02/2015 prebiehali nasledovné práce:

SO 43.003 Vstupná ČS – montáž zábradlia, montáž servopohonov. SO 43.004 Hala hrubého predčistenia – betonáž podlahy, montáž zámočnických prvkov, montáž VZT, montáž elektro. SO 43.009 Homogenizačná nádrž – montáž roštov a dosiek. SO 43.010 Kalové hospodárstvo – montáž bleskozvodu, montáž elektro, svetiel. SO 43.016 Kolektor – búracie práce. SO 43.017 Dosadzovacie nádrže a ČS – montáž roštov, schodiska a podlahy. SO 43.019 Kanalizácia – osadenie šacht. SO 43.024 Prepojovacie potrubia a žľaby – šachty betonáž, stropy, montáž roštov. SO 43.025 Kalové potrubia – prepoje. SO 43.028 Komunikácie a spevnené plochy – búranie vrstiev. SO 43.031 Kabelové trasy – prestupy, chráničky.

Služby stavebného dozoru:

Na stavbe pracujú 6 stavební dozori. 1x vedúci stavebných dozorov, 3x stavebný dozor pre kanalizáciu, 2x stavebný dozor pre ČOV Dolný Kubín a ČOV Nižná. Za sledované obdobie 09/2014 až 02/2015 sa využívali aj služby špecialistov, 1x inžinier pre zaistenie kvality (hydrogeológ), 1x geodet stavby, 1x strojnotechnologický inžinier a 1x rozpočtár. Stavebný dozor predložil k 12/2014 faktúry č. 1 až č. 5 za obdobie do 12/2014 vo výške 868 030,0 € čo predstavovalo finančnú prestavanosť 47,0 %.



Práce na kanalizácii (obsyp potrubia) v telese miestnej cesty v obci Novot počas zimného obdobia.

Vykop kanalizácie na vetve "C" v obci Oravska Polhora v zimnom období.



Vykopové práce na kanalizácii v telese miestnej cesty v obci Novot počas zimného obdobia.

